

Přepravní opatření č. 23 / 2016 / Su.

Z důvodu úplné uzavírky sil. III/44645 v úseku

Branná – Vikantice

od 7. 9. do 30. 11. 2016,

bude autobusová linka 930230 Staré Město - Branná vedena po objízdné trase z Branné do Jindřichova a přes Habartice do Vikantic.

Objížd'ka je obousměrná.

Aut. zastávka Branná, rozc. bude mimo provoz.
Aut. zastávka Vikantice, obchod bude přemístěna za křiž. směr Habartice, před dům čp. 95.

S ohledem na délku objížd'ky je třeba počítat se zpožděním do 15 min..

22. 8. 2016

ARRIVA MORAVA a.s.

Časový harmonogram



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	IX 2016	X 2016	XI 2016	XII 2016
1	Termín plnění	85 dny	7.9.16	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50			
2	Termín zahájení	0 dny	7.9.16	7.9.16			
3	přípravné práce	1 den	7.9.16	7.9.16			
4	dopravní omezení - 1. etapa	78 dny	8.9.16	8.9.16			
5	SO 105 km 7,177 - 8,574	70 dny	8.9.16	8.9.16			
6	odstranění nátěrů, frézování, čištění	25 dny	8.9.16	8.9.16			
7	lokální opravy	18 dny	20.9.16	20.9.16			
8	rozšíření vozovky	25 dny	7.10.16	7.10.16			
9	podkládka asfaltových vrstev	14 dny	27.10.16	27.10.16			
10	krajnice, dopravní značení	16 dny	1.11.16	1.11.16			
11	úprava příkopů	58 dny	8.9.16	8.9.16			
12	SO 104 km 6,467 - 7,177	53 dny	3.10.16	3.10.16			
13	rozfrézování	14 dny	3.10.16	3.10.16			
14	recyklace	15 dny	15.10.16	15.10.16			
15	rozšíření vozovky	21 dny	21.10.16	21.10.16			
16	podkládka asfaltových vrstev	7 dny	9.11.16	9.11.16			
17	krajnice, dopravní značení	10 dny	11.11.16	11.11.16			
18	úprava příkopů	38 dny	18.10.16	18.10.16			
19	dokončovací práce	7 dny	24.11.16	24.11.16			
20	Termín ukončení	0 dny	30.11.16	30.11.16			
21							
22	uzlový bod - ukončení SO 105	0 dny	4.11.16	4.11.16			
23	uzlový bod - ukončení SO 104	0 dny	24.11.16	24.11.16			

III/44645 Staré Město - Branná 2. etapa

Časový harmonogram



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	III 2017	IV 2017	V 2017	VI 2017	VII 2017	VIII 2017
1	Termín plnění	107 dny	3.4.17	9.10.17	11.12.17	13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.			
2	Termín zahájení	0 dny	3.4.17	3.4.17	3.4.17				
3	přípravné práce	1 den	3.4.17	3.4.17	3.4.17				
4	dopravní omezení - 2. etapa	104 dny	4.4.17	4.4.17	4.4.17	4.4.17	23.5.17	16.7.17	
5	SO 103 km 4,966 - 6,467	50 dny	4.4.17	4.4.17	4.4.17	4.4.17	23.5.17		
6	odstranění nátěrů, frézování, čištění	25 dny	12.4.17	12.4.17	6.5.17				
7	lokální opravy	32 dny	19.4.17	19.4.17	20.5.17				
8	rozšíření vozovky	21 dny	20.4.17	20.4.17	10.5.17				
9	podkládka asfaltových vrstev	10 dny	11.5.17	11.5.17	20.5.17				
10	krajnice, dopravní značení	14 dny	28.5.17	28.5.17	10.6.17				
11	úprava příkopů, svodidla	50 dny	20.4.17	20.4.17	8.6.17				
12	102 km 4,208 - 4,966	40 dny	4.4.17	4.4.17	13.5.17				
13	rozfrézování	16 dny	4.4.17	4.4.17	19.4.17				
14	recyklace	18 dny	18.4.17	18.4.17	5.5.17				
15	rozšíření vozovky	21 dny	13.4.17	13.4.17	3.5.17				
16	podkládka asfaltových vrstev	7 dny	2.5.17	2.5.17	8.5.17				
17	krajnice, dopravní značení	10 dny	4.5.17	4.5.17	13.5.17				
18	úprava příkopů	40 dny	4.4.17	4.4.17	13.5.17				
19	101 km 0,292 - 4,208	88 dny	20.4.17	20.4.17	16.7.17				
20	odstranění nátěrů, frézování, čištění	40 dny	20.4.17	20.4.17	29.5.17				
21	lokální opravy	28 dny	5.5.17	5.5.17	1.6.17				
22	rozšíření vozovky	38 dny	9.5.17	9.5.17	15.6.17				
23	podkládka asfaltových vrstev	14 dny	11.6.17	11.6.17	24.6.17				
24	krajnice, dopravní značení	31 dny	16.6.17	16.6.17	16.7.17				
25	úprava příkopů a propustků	88 dny	20.4.17	20.4.17	16.7.17				
26	dokončovací práce	2 dny	17.7.17	17.7.17	18.7.17				
27	Termín ukončení	0 dny	18.7.17	18.7.17	18.7.17				
28									
29	uzlový bod - ukončení SO 102	0 dny	13.5.17		13.5.17				

Projekt: StMěs-Branná_hmg_pt
Datum: 29.8. 16

Úkol

Přerušení

Milník

Souhrnný