

**SITUACE UZAVŘENÉHO PŘEJEZDU
PROVOZ PO PROVIZORIU**

NA VLAKOVÉ TRATI VÝLUKA
VLAKY NEPROJÍŽÍ

PROVIZORNÍ BYPASS PRO VOZIDLA - Š. 3m
PROVIZORNÍ CHODNÍK PRO CHODCE - Š. 1,5m

PŘECHOD PRO CHODCE PO
DOBU STAVBY ZRUŠEN,
PROSTOR VYUŽIT JAKO MÍSTO K PŘECHÁZENÍ

NÁDRABÍ

Příloha č. 1 Stanovení č.j. KRNOOVZP-129130/2023 bedn

Městský úřad Krnov
Odbor výstavby
a životního prostředí
stavební úřad

	A15	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		PRACOVNÍ MÍSTO
	IP4	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		TEXT DODATKOVÉ TABULKY
	IP4	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZRUŠENÉ		

- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Stávající dopravní značení v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zneplatněno škrtnutím nebo zakryto.

Rekonstrukce a doplnění závor na přístupu P7791			stř. I/S7
Intenzita dopravy (voz/h) (Společ)			373 voz/hod
rychlost přím. uvozků	30,0	km / h	
šířka stezky	70,0	m	
delka semaforu	90,0	m	
průměr	14,8	s	10 od sebe
delka závor	6,0	m	
šířka vozovky	6,0	m	
cyklist	50,0	m	
KAPACITA	411,8		
Počet cyklistů na hrozdě	60,4	cyklist	
Výškový rozkrok	6,2	voz	
Delka kolony	30,9	m	
VÝHODNOST	411,8	373	VÝHODNOST

pozn = výpočtová hodnota kapacity musí být vyšší než kapacita dopravy ze sčítání dopravy

FÁZE A

Vypracoval: Petr BEDNÁŘ – ML.	Zodpovědný projektant: Petr BEDNÁŘ – ML.	Vedoucí střediska: Radek BEDNÁŘ mob: 725 120 324	Zhotovitel: 
Technická kontrola: Radek BEDNÁŘ	Vedoucí projektant: Radek BEDNÁŘ		DALSIKO s.r.o., VRAHOVICKÁ 18, 796 01 PROSTĚJOV

Formát:	A3
Datum:	28.8.2023
Číslo přílohy:	1