



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady		
Změnový list č.: ZL- 01		Datum předložení: 05.11.2019
		Datum schválení:
Objednatel:	Město Lanškroun	
TDI:	Jiří Zatloukal	
Zhotovitel:	BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, 571 01 Moravská Třebová	
Změnový list předkládá:	BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, 571 01 Moravská Třebová	
Stavba	Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady	
Specifikace ZL: <i>Neočekávané změny, které vznikly během provádění díla a které nebylo možno předpokládat během zpracování PD.</i>		



Odůvodnění změny:

1) Změna řeší způsob založení opěrné zdi B02, doplnění a úpravy u opěrné zdi B03 a doplnění zdi B10.

U zdi B02 je namísto horizontální železobetonové základové desky, která měla zajišťovat proarmováním do svislé části statiku opěrné zdi a stabilitu svahu, se použijí monolitické železobetonové prefabrikované bloky. Svislá část původně navrhované zdi (současně i pohledová) zůstane pohledově beze změn, mění se tloušťka ze 400 mm na 300 mm. Výhody daného navrhovaného řešení jsou zejména v okamžitém (po provedení montáže prefabrikátů po sekcích a zásypu za zdí) statickém zajištění svahu bez nutnosti čerpání vody a rizika podmáčení svahu z důvodu dodržení technologických lhůt nutných pro dosažení pevnosti původně navržené železobetonové základové desky a následně i betonu svislé části zdi před zásypem (zkrácení lhůt otevřeného výkopu).

Opěrná zeď B03 byla původně navržena v půdorysném tvaru L ze ztraceného bednění tl. 300 mm. Nově je navržena v půdorysném tvaru uzavřeného lichoběžníku ze ztraceného bednění tl. 400 mm. Od opěrné stěny B03, podél schodiště směrem k základní škole bude dále provedena přízdívka stávajícího soklu přístavby k původní budově tělocvičny ze ztraceného bednění tl. 150 mm.

Mezi opěrnou stěnou B02 a B03, podél schodiště, bude provedeno z pohledového betonu ztužení B10 stávající kamenné zdi tvořící základ stávající budovy tělocvičny.

Úprava opěrné stěny B03, přízdívka soklu přístavby tělocvičny a ztužení B10 řeší podpůrné statické zajištění budovy tělocvičny.

Dopad do nabídkové ceny – vícepráce: 428.020,38 Kč bez DPH

méněpráce: - 423.075,66 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL - 01:	Vícepráce celkem: 428.020,38 Kč bez DPH Méněpráce celkem: - 423.075,66 Kč bez DPH Rozdíl - zvýšení ceny: 4.944,72 Kč bez DPH
--------------------------------------	---

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány a jsou kalkulovány ve smyslu znění smlouvy o dílo.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): souhlasím

Vyjádření objednatele: souhlasím

Vyjádření zhotovitele: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Přílohy:	Změnové rozpočty č. 01 a 02 ke ZL
----------	-----------------------------------

Schvalovací proces:

PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
Datum: Jiří Zatloukal	Datum: MgA. Přemysl Kokeš
PODPIS ZHOTOVITELE	PODPIS OBJEDNATELE
Datum: Pavel Berjak, BEHOS CZ s.r.o., jednatel	Datum: Mgr. Radim Vetchý, starosta města