

|                                                                        |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>19 MĚSTSKÝ ÚŘAD</b><br><b>Lanškroun</b><br>odbor investic a majetku |  | Zpracovatel<br>JSO       |
| Došlo dne: 30. 5. 2016<br>č. j. MULA 1P688/2016                        |  | Spisový<br>znak<br>56.1P |
| Počet listů dokumentu: 1<br>Počet příloh: 2<br>Počet listů příloh: 2   |  | Skartační<br>znak<br>V 5 |

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MULA 4012/2016, ze dne 15.02.2016

Zhotovitel projektové dokumentace k akci: „KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN“

### Smluvní strany

1. Objednatel: Město Lanškroun  
 Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město  
 563 01 Lanškroun  
 Zastoupen: Mgr. Radimem Vetchým, starostou města  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
 Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku  
 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., číslo účtu: 19-2725611/0100  
 IČ: 00279102  
 DIČ: CZ699003828
  
2. Zhotovitel: ATELIER 90 s.r.o.  
 Brno, Eleonory Voračické 5a, PSČ 616 00  
 Zastoupen: Ing. Arch. Ladislavem Vlachynským  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – vedoucí týmu a číslo jeho  
 autorizace: Ing. Arch. Ladislav Vlachynský, 01033  
 Bankovní spojení: KB Brno  
 č.ú.: 76203621/0100  
 IČ: 46983376  
 DIČ: CZ46983376  
 Spisová značka rejstříkového soudu: C 8357 vedená u Krajského soudu v Brně

### Preambule

Dne 15. 2. 2016 byla mezi výše uvedenými stranami uzavřena smlouva o dílo č. j. MULA 4012/2016 (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, jak je uvedeno níže.

Dodatek č. 1 je uzavírán zejména v návaznosti na nové skutečnosti, které vyvstaly po zahájení řízení o veřejnou zakázku, spočívající v nutnosti provedení inventarizace cenných historických prvků ve stávajícím objektu kulturního domu. Bude tedy žádoucí, aby předmět smlouvy o dílo plně reflektoval nově zjištěnou historickou hodnotu objektu – kulturního domu. Dodatek č. 1 je uzavírán ve vztahu k ustanovení k čl. XI smlouvy.

### I.

Článek III. Termín plnění se doplňuje o nový odst. 2, který zní takto:

2. *Objednatel si vyhrazuje právo udělit zhotoviteli příkaz k pozastavení prací na díle. Pokud dojde k pozastavení prací na díle z důvodu příkazu objednatele a zhotovitel tak nebude schopen dodržet termín plnění díla, neocitne se zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla. Termín plnění díla se v takovém případě posouvá o stejný počet dní, o kolik dní došlo k pozastavení prací z příkazu*

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Číslo jednací  | MĚSTSKÝ ÚŘAD<br>LANŠKROUN<br>Okres Lanškroun |
| Spisová značka |                                              |
| Stav           |                                              |
| Podpis         |                                              |
| Podpis         |                                              |

objednatele. Příkaz musí být udělen písemně a musí být zhotoviteli průkazně doručen (datovou schránkou, apod.).


## II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun dne 16.05.2016 usnesením č. 222 XX/RM/2016.

DOPLNIL ŠOBEK 9.6.2016




V Lanškrouně dne 25.5.2016



Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý, starosta města

ATELIER 90 s.r.o.

Ing. Arch. Ladislav Vlachynský